Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Теплосеть"
_____ В.Ю. Овчинников
"___" _____ 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг
ООО "Теплосеть"

№ п/п	Наименование объекта/ организации	Наименование мероприятия	Схемные условия				Режимные условия			Аварийные ситуации	Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 г.г.	Срок исполнения
			Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м	Способ прокладки	Схема подключения потребителей	Давление	Температура, °С	Расход, $м^3$/час	2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 г.г.		
Объекты теплоснабжения												
1	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 по подвалу ж.д. №26 м-он 2	Ø57/89/159	L-121 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	16,1	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
2	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.8/1 до ж.д. №16 м-он 2	Ø57/89	L-54 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	37,0	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
3	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.А до ж.д. №33 ул. Крупской	Ø57	L-50 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	0,8	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
4	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 по подвалу ж.д. №7, ул. Кравченко	Ø57/89/108	L-173 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	11,6	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
5	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 по подвалу ж.д. №7, микрорайон 8	Ø219	L-70 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	15,7	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
6	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ТК-5, ж.д. №4, микрорайон 2	Ø57/89/108/159	L-120 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	6,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
7	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17б-5 до ж.д. №16/Б ул. Индустриальная	Ø108	L-18 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	6,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
8	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-14 до ж.д. №2 квартал 24	Ø89	L-50 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	7,4	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
9	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4в до Т.4в/19 и Т-4в/10 ул. Ново-восточная	Ø57/76/89	L-597 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	3,6	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
10	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11Б до ТК-8Б ж.д. №21-24 м-он 5	Ø219	L-110 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	21,5	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
11	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 до ТК-9А ж.д. №12, от ТК-8А до т.1 м-он 5	Ø89/159	L-122 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	46,7	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
12	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-42 до ж.д. №26, 27 микрорайон 5	Ø159/219	L-85 м	наземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	36,5	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
13	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от т.1 до д/с №27 микрорайон 4	Ø89	L-15 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	2,3	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
14	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №37 до д/с №48 ЮВР	Ø89	L-100 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	2,3	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
15	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до ж.д. №36 ЮВР	Ø108	L-23 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 100 °С	16,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
16	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети в подвальном помещении стр.№71а (Здравница) пер.Новосибирский	Ø89/133	L-75 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 95 °С	7,1	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
17	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №4 до ж.д. №21 ул. Догаева	Ø57/76	L-70 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 95 °С	5,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
18	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №13 3-й Привокзальный м-он	Ø89	L-97 м	подземный	открытая	Р = 6 кгс/$см^2$	Т = 95 °С	10,5	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г

№ п/п	Наименование объекта/ организации	Наименование мероприятия	Схемные условия				Режимные условия			Аварийные ситуации	Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 г.г.	Срок исполнения
			Диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м	Способ прокладки	Схема подключения потребителей	Давление	Температура, °С	Расход, $м^3$/час	2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 г.г.		
19	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.5 до ТК-5/4, ул. Привокзальная	Ø57/108	L-103 м	подземный	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	11,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
20	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 ул. Привокзальная до ТК-18 ул. Кирова	Ø219	L-56 м	подземный	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	46,7	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
21	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт запорной арматуры на тепловых сетях, ППНС	Ø50/80/200/250/700	41 шт.	наземный	открытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 100 °C	4070,4	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
22	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт водогрейного котла КВр-0,9 Гкал, котельная №3 ул. Октябрьская, 2А	КВр-0,9 Гкал	1 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	7,6	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
23	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВр-10/13С, котельная №6 ул. Привокзальная, 53А	ДКВр-10/13С	1 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	819,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
24	ООО "Теплосеть"	Капитальный ремонт запорной арматуры и оборудования на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	Ø200	6 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	919,9	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
25	ООО "Теплосеть"	Техническое диагностирование котлов на котельных №№1,2,3,4,5,6,8	КВр, ДКВр	19 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
26	ООО "Теплосеть"	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий котельных на котельных №№1,2,3,4,5,6,8	-	7 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
27	ООО "Теплосеть"	Обследование и определение крена и изгиба дымовых труб на котельных №№1,2,3,4,5,6,8	-	7 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
28	ООО "Теплосеть"	Обследование, проектирование, монтаж, наладка водно-химического режима на котельных №№1,2,3,4,5,8	-	6 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
29	ООО "Теплосеть"	Соединение ленты на конвейере топливоподачи путем вулканизации на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	-	3 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г
30	ООО "Теплосеть"	Антикоррозионное покрытие металлических дымовых труб на котельных №№1,2,3,4,5,8	-	6 шт.	-	закрытая	P = 6 кгс/$см^2$	T = 95 °C	-	не выявлено	удовлетворительно	II-III квартал 2025 г

Погодные условия: Согласно таблицы 3.1 "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.06.2023), климатические параметры холодного периода года в г. Ачинск: Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -36 °С; средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 74%; количество осадков за ноябрь - март - 102мм; преобладающее направление ветра за декабрь - февраль - ЮЗ; максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 4,7 м/с.

И.о. главного инженера А.А. Ковалев

Ильин Александр Анциферович
Лиспа Елена Николаевна
8 (39151) 6-92-53