УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Теплосеть"

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.
ООО "Теплосеть"

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во		Исполнитель	Срок исполнения																													Отметка о выполнении работ и оценка
			план	факт		февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь							
						01-10	11-20	21-28	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31					
I. Организационные мероприятия																																			
II. Технические мероприятия																																			
	Котельные																																		
1	Капитальный ремонт водогрейного котла КВр-0,9 Гкал, котельная №3 ул. Октябрьская, 2А	шт	1	1	ООО "Теплосеть"																															выполнен
2	Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВр-10/13С, котельная №6 ул. Привокзальная, 53А (резервный котел)	шт	1		ООО "Теплосеть"																															Договор № ООО "СК ЭНЕРГОЛИДЕР" срок выполнения до 15.09.2025
3	Капитальный ремонт запорной арматуры и оборудования на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	6	6	ООО "Теплосеть"																															выполнен
4	Техническое диагностирование котлов на котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	шт	19	16	ООО "Теплосеть"																															Договор №ТС-Д-25-030 от 12.03.2025 ООО "СибЭра" срок выполнения 10.09.2025
5	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	шт	7	7	ООО "Теплосеть"																															выполнен
6	Обследование и определение крена и изгиба дымовых труб на котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	шт	7	7	ООО "Теплосеть"																															выполнен
7	Обследование, проектирование, монтаж, наладка водно-химического режима на котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 8	шт	6	6	ООО "Теплосеть"																															выполнен
8	Вулканизация конвейерной ленты на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	3	3	ООО "Теплосеть"																															выполнен
9	Антикоррозийное покрытие металлических дымовых труб на котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 8	шт	6		ООО "Теплосеть"																															Договор № ТС-Д-25-215 от 04.08.2025 ООО "СибДиЭкс" срок выполнения до 09.09.2025
	Тепловые сети																																		
1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 по подвалу ж.д. №26 м-он 2 Ø57/89/159	м	121	87	ООО "Теплосеть"																															выполнен
2	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.8/1 до ж.д. №16 м-он 2 Ø57/89	м	54	54	ООО "Теплосеть"																															выполнен
3	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.А до ж.д. №33 ул. Крупской Ø57	м	50	50	ООО "Теплосеть"																															выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во		Исполнитель	Срок исполнения																													Отметка о выполнении работ и оценка
			план	факт		февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь							
						01-10	11-20	21-28	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31					
4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 по подвалу ж.д. №7, ул. Кравченко Ø57/89/108	м	173	137	ООО "Теплосеть"																														выполнен
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 по подвалу ж.д. №7, микрорайон 8 Ø219	м	70	70	ООО "Теплосеть"																														выполнен
6	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ТК-5, ж.д. №4, микрорайон 2 Ø57/89/159	м	120	95	ООО "Теплосеть"																														выполнен
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17б-5 до ж.д. №16/Б ул. Индустриальная Ø108	м	18	18	ООО "Теплосеть"																														выполнен
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-14 до ж.д. №2 квартал 24 Ø89	м	50	59	ООО "Теплосеть"																														выполнен
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4в до Т.4в/19 и Т-4в/10 ул. Ново-восточная Ø57/76/89	м	597	220	ООО "Теплосеть"																														выполнен
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11Б до ТК-8Б ж.д. №21-24 м-он 5 Ø219	м	110	110	ООО "Теплосеть"																														выполнен
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 до ТК-9А ж.д. №12, от ТК-8А до т.1 м-он 5 Ø89/159	м	122		ООО "Теплосеть"																														заменили на другой объект
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-42 до ж.д. №26, 27 микрорайон 5 Ø219	м	85	48	ООО "Теплосеть"																														выполнен
13	Капитальный ремонт тепловой сети от т.1 до д/с №27 микрорайон 4 Ø89	м	15	15	ООО "Теплосеть"																														выполнен
14	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №37 до д/с №48 ЮВР Ø89	м	100	107	ООО "Теплосеть"																														выполнен
15	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до ж.д. №36 ЮВР Ø108	м	23	22	ООО "Теплосеть"																														выполнен
16	Капитальный ремонт тепловой сети в подвальном помещении стр.№71а (Здравница) пер. Новосибирский Ø89/133	м	75	124	ООО "Теплосеть"																														выполнен
17	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №4 до ж.д. №21 ул. Догаева Ø57/76	м	70	130	ООО "Теплосеть"																														выполнен
18	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №13 3-й Привокзальный м-он Ø89	м	97	97	ООО "Теплосеть"																														выполнен
19	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.5 до ТК-5/4, ул. Привокзальная Ø57/108	м	103	47	ООО "Теплосеть"																														выполнен
20	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 ул. Привокзальная до ТК-18 ул. Кирова Ø219	м	56	58	ООО "Теплосеть"																														выполнен
21	Капитальный ремонт запорной арматуры на тепловых сетях, ППНС Ø50/80/200/250/700	шт	41	99	ООО "Теплосеть"																														выполнен
	Дополнительные мероприятия																																		
1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1б до ж.д. №11, м-он 9 Ø108	м		28	ООО "Теплосеть"																														выполнен
2	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.3 на ж.д 16, ул. К. Маркса Ø108	м		21	ООО "Теплосеть"																														выполнен
3	Капитальный ремонт тепловой сети между ТК-5а и ТК-6, ул. Воеводы Тухачевского Ø325	м		47	ООО "Теплосеть"																														выполнен
4	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №№8,10 ул. Зверева Ø108	м		31	ООО "Теплосеть"																														выполнен
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д.№4 до ж.д. №5 квартал 28 Ø76	м		9	ООО "Теплосеть"																														выполнен
6	Капитальный ремонт тепловой сети стр. 3 ул. 5 Июля Ø159	м		24	ООО "Теплосеть"																														выполнен
7	Капитальный ремонт тепловой сети от Якудза до ж.д. №2 м-он 4 (через ул. Кравченко) Ø426	м		24	ООО "Теплосеть"																														выполнен

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во		Исполнитель	Срок исполнения																														Отметка о выполнении работ и оценка
			план	факт		февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь							
						01-10	11-20	21-28	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31					
8	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №9-12 м-он 4 Ø159	м		26	ООО "Теплосеть"																															выполнен
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №7 до ж.д. №8 микрорайон 4 Ø89	м		34	ООО "Теплосеть"																															выполнен
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №17 до т.17а ул. Революции Ø89	м		25	ООО "Теплосеть"																															выполнен
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2/5 до ж.д. №40А ул. Кирова Ø133	м		34	ООО "Теплосеть"																															выполнен
12	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №7 ул. Дружбы Народов Ø57/76	м		15	ООО "Теплосеть"																															выполнен
13	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №3 пер. Апрельский Ø108	м		40	ООО "Теплосеть"																															выполнен
14	Капитальный ремонт тепловой сети от т.А до т.Б ул. Культуры Ø108	м		50	ООО "Теплосеть"																															выполнен
	Сети водоснабжения и водоотведения																																			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-73 до ВК-134 ж.д. №15 3-й Привокзальный м-он Ø110/160	м	220	312	ООО "Теплосеть"																															выполнен
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-65 до ВК-67 ж.д. №41 3-й Привокзальный м-он Ø160	м	120	140	ООО "Теплосеть"																															выполнен
3	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-57 до ж.д. №19б 3-й Привокзальный м-он Ø110	м	25		ООО "Теплосеть"																															заменили на другой объект
4	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-56 до ж.д. №19а 3-й Привокзальный м-он Ø110	м	20		ООО "Теплосеть"																															заменили на другой объект
5	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-120а до ВК-120 ул. Владимировская Ø110	м	140	138	ООО "Теплосеть"																															выполнен
6	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-47а до ВК-48 ул. Куйбышева Ø110	м	200	48	ООО "Теплосеть"																															выполнен
7	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-20 до ж.д. №12 квартал 24 Ø160	м	250	288	ООО "Теплосеть"																															выполнен
8	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-14 до ВК-20 ул. Стасовой Ø160	м	150		ООО "Теплосеть"																															заменили на другой объект
9	Капитальный ремонт водопроводной сети по подвалу ж.д. №33 микрорайон 3 Ø110	м	50	48	ООО "Теплосеть"																															выполнен
10	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-20 до ж.д. №24 микрорайон 4 Ø110	м	37	36	ООО "Теплосеть"																															выполнен
	Дополнительные мероприятия																																			
1	Капитальный ремонт водопроводной сети от ТК-3/7 до ТК-3/8, ул. Догаева Ø32	м		50	ООО "Теплосеть"																															выполнен
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №32 до ж.д. №35 м-он 5 Ø160	м		82	ООО "Теплосеть"																															выполнен
3	Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №35 вдоль д/с до ж.д. №30 м-он 5 Ø110/160	м		101	ООО "Теплосеть"																															выполнен
4	Капитальный ремонт канализационной сети от Т.1 до Т.2 , от Т.3 до Т 4 ж.д. № 2, от Т.7 до Т.8 ж.д. № 8 , квартал 7Б Ø426	м		60	ООО "Теплосеть"																															выполнен
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов																																				
1	**Уголь**																																			
	по плану	т	440		Неснижаемый запас топлива составляет 440 тонн, утвержден приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 10.05.2023г. №24-н.																																	

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во		Исполнитель	Срок исполнения																													Отметка о выполнении работ и оценка
			план	факт		февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь							
						01-10	11-20	21-28	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31					
	фактически	т	1430																																
2	**Техническая соль**																																		
IV. Подготовка автономных источников энергосбережения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период																																			
1	**Автономные источники энергоснабжения**																																		
2	**Среда подвоза топлива**																																		
3	**Коммунальная и инженерная техника**																																		
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств																																			

И.о. главного инженера ООО "Теплосеть" А.А. Ковалев

Липпа Е.Н.
8 (39151) 6-92-53