УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Теплосеть"
_____ В.Ю. Овчинников
"____" _____ 2026г.

Факт подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.
ООО "Теплосеть"

по состоянию на 24.08.2026

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
	I. Организационные мероприятия															
	II. Технические мероприятия															
	Котельные															
1	Капитальный ремонт водогрейного котла КВр-0,9 Гкал, котельная №3 ул. Октябрьская, 2А	шт	1	в работе	ООО "Теплосеть"											заключен договор поставки №ТС-Д-26-150
2	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на котельной №1 ул. Л.Толстого, 57	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											выполнено
3	Капитальный ремонт водогрейного котла №3 на котельной №2 ул. Высокогорная, 11А	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											выполнено
4	Капитальный ремонт водогрейного котла КВр-1,5 МВт 14 км западнее автодороги Назарово-Ачинск	шт	1	2	ООО "Теплосеть"											выполнено
5	Капитальный ремонт вентилятора ВЗУ №1 ВР 12-26-4,5 на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											выполнено
6	Капитальный ремонт донышка натрий-катионитового фильтра 1 ступени ФИПа-1-1,5-0,6 Na на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	1	в работе	ООО "Теплосеть"											в наличии
7	Капитальный ремонт колосниковой решетки котла №1, 2 на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	2	в работе	ООО "Теплосеть"											заключен договор поставки ТС-Д-26-102
8	Капитальный ремонт фронтовой части топки котла №1 на котельной №6 ул. Привокзальная, 53А	шт	1	в работе	ООО "Теплосеть"											заключен договор поставки ТС-Д-26-072
9	Капитальный ремонт запорной арматуры и оборудования на котельных №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	шт	20	20	ООО "Теплосеть"											выполнено
10	Техническое диагностирование котлов котельных №№3,8	шт	4	в работе	ООО "Теплосеть"											заключен договор подряда №ТС-Д-26-111
11	Проведение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов, установленных на котельных №№1,2,3,4,5,6,8	шт	19	19	ООО "Теплосеть"											выполнено
12	Капитальный ремонт эл.двигателя насоса № 1 на котельной № 6, ст. Ачинск 1, ул. Привокзальная 53	шт		1	ООО "Теплосеть"											выполнено
	ППНС															
1	Капитальный ремонт запорной арматуры ППНС-1, ППНС-2, ПНС 2 подъема Ø100/200/500/800	шт	8	8	ООО "Теплосеть"											выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
2	Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций зданий насосных станций №№1,3, ПНС 2-го подъема, ЦТП	шт	4	4	ООО "Теплосеть"											выполнено
3	Капитальный ремонт эл.оборудования распределительного шкафа в маш.зале ЦТП	шт		1	ООО "Теплосеть"											выполнено
4	Капитальный ремонт контура заземления объекта ЦТП, квартал ККО, стр. 1	шт		1	ООО "Теплосеть"											выполнено
5	Капитальный ремонт эл.двигателя сетевого насоса № 3 ПНС-4, шоссе Байкал 8	шт		1	ООО "Теплосеть"											выполнено
6	Капитальный ремонт частотного преобразователя ПНС-4а, ул.Юго-восточная 8	шт		1	ООО "Теплосеть"											выполнено
7	Капитальный ремонт кровли участка №3, пер. Тептятский, 1	м2		106,3	ООО "Теплосеть"											выполнено
8	Капитальный ремонт кровли ЦТП, шоссе Нефтяников, 12			1863,5	ООО "Теплосеть"											
	Тепловые сети															выполнено
1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-13 до ТК-14а, ул. Красного Октября Ø530	м	140	139,4	ООО "Теплосеть"											материал в наличии
2	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.16 ул. Пузановой до ж.д. №18 ул. Ленина Ø89/57	м	90		ООО "Теплосеть"											выполнено
3	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1в до ж.д.№27, микрорайон 9 Ø108	м	35	35	ООО "Теплосеть"											выполнено
4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1в до ТК-4, микрорайон 9 Ø159	м	40	40	ООО "Теплосеть"											выполнено
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ж.д. №30, микрорайон 9 Ø89	м	10	10	ООО "Теплосеть"											материал в наличии
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Дзержинского, 9 Ø76	м	45		ООО "Теплосеть"											выполнено
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-9 до Т.5.3, микрорайон Авиатор Ø219/159	м	284	141	ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-34 до ТК-45, микрорайон Авиатор Ø108	м	160	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
9	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.9 до Т.5/4, микрорайон Авиатор Ø89/57	м	270	61,5	ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-60б ул. Кравченко до микрорайон 5 Ø219	м	88	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 до ж.д. №9, микрорайон 5 Ø159/133	м	290	290	ООО "Теплосеть"											
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №44а ЮВР Ø133	м	30		ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
13	Капитальный ремонт тепловой сети от ж.д. №8 до ж.д. №9, ЮВР Ø108	м	88	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
14	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4а до спорт.комплекс СКАН, 4 Привокзальный микрорайон Ø530/426	м	392	392	ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
15	Капитальный ремонт тепловой сети от Т.5 до ТК-5/3, ул. Привокзальная Ø108/57	м	84	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
16	Капитальный ремонт запорной арматуры Ø100÷500	шт	94	94	ООО "Теплосеть"											выполнено
17	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до д/с 40 м-он 7 Ø89	м		70	ООО "Теплосеть"											выполнено
18	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №21 ул. Индустриальная Ø108	м		55,4	ООО "Теплосеть"											

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
19	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №43 ул. Чкалова Ø108	м		25	ООО "Теплосеть"											выполнено
20	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Манкевича, ж.д. №16 Ø108	м		141	ООО "Теплосеть"											выполнено
21	Капитальный ремонт тепловой сети м-он 4 ж.д. 20 Ø159	м		12	ООО "Теплосеть"											выполнено
22	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Революции ж.д. №17А Ø159	м		24	ООО "Теплосеть"											выполнено
23	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №63 ЮВР Ø89	м		124	ООО "Теплосеть"											выполнено
24	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №26 ул. Голубева + перенос сети со здания Ø76	м		31	ООО "Теплосеть"											выполнено
25	Капитальный ремонт тепловой сети ж.д. №18 ул. Голубева Ø108	м		63	ООО "Теплосеть"											выполнено
26	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-21 ж.д. №8А-16 4-й привокзальный Ø159	м		67,2	ООО "Теплосеть"											выполнено
27	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17-9 до ж.д. №3 ул. Садовая Ø108	м		48	ООО "Теплосеть"											выполнено
28	Капитальный ремонт тепловой сети от п.3 ул. Наличная	м		100	ООО "Теплосеть"											выполнено
	Сети водоснабжения и водоотведения															выполнено
1	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-119 до ВК-121, пер. Новосибирский Ø110	м	110	117	ООО "Теплосеть"											
2	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-47 до ВК-48, ул. Куйбышева Ø110	м	150	150	ООО "Теплосеть"											выполнено
3	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-57 до ж.д. №19б 3-й Привокзальный микрорайон Ø110	м	20	20	ООО "Теплосеть"											выполнено
4	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-56 до ж.д. №19а 3-й Привокзальный микрорайон Ø110	м	25	25	ООО "Теплосеть"											выполнено
5	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-67 до ВК-72, ул. Лазо-ул. Декабристов Ø160	м	200	192	ООО "Теплосеть"											выполнено
6	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-11 до ж.д. №20а, ул. Революции - ул. Голубева Ø50	м	50	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
7	Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №9 24 квартал до ж.д. №4 25 квартал Ø110	м	65	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
8	Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №9а микрорайон 7 до ж.д. №14 вдоль ул. Свердлова Ø600	м	375	348	ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
9	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-30 до ВК-30а, ЮВР Ø315/110	м	132	132	ООО "Теплосеть"											выполнено
10	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7а до ж.д. №3, микрорайон 4 Ø225	м	48	заменили на другой объект	ООО "Теплосеть"											выполнено
11	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-8 до ж.д. №5, микрорайон 6 Ø160/110	м	108		ООО "Теплосеть"											заменили на другой объект
12	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-2 до ВК-1б ж.д. №3а, микрорайон 6 Ø160	м	120	120	ООО "Теплосеть"											материал в наличии
13	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-12а до ж.д. №9, ЮВР Ø110	м	12	15	ООО "Теплосеть"											выполнено
14	Капитальный ремонт водопроводной сети д/с №27, микрорайон 4 Ø50	м	60	60	ООО "Теплосеть"											выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
15	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-3а до ж.д. №8, микрорайон 8 Ø110	м	72		ООО "Теплосеть"											материал в наличии
16	Капитальный ремонт водопроводной сети д/с №40, микрорайон 7 Ø57	м	20	20	ООО "Теплосеть"											выполнено
17	Капитальный ремонт запорной арматуры Ø50÷600	шт	24	24	ООО "Теплосеть"											выполнено
18	Капитальный ремонт запорной арматуры на НС 2-го подъема Ø80÷500	шт	4	4	ООО "Теплосеть"											выполнено
19	Капитальный ремонт водонапорной башни на территории МОУ "Сокол"	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											выполнено
20	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Комсомольская, 11 Ø50	м		60	ООО "Теплосеть"											выполнено
21	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Голубева (перенос сети со здания) Ø50	м		95	ООО "Теплосеть"											выполнено
22	Капитальный ремонт водопроводной сети ж.д. №22Б м-он 5 Ø110	м		60	ООО "Теплосеть"											выполнено
23	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1В до ж.д. 5А ул. Гагарина Ø50	м		30	ООО "Теплосеть"											выполнено
24	Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Калинина, школа №8 Ø63	м		86	ООО "Теплосеть"											выполнено
25	Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-64 ж.д. №24 до ж.д. №28 ул. Калинина Ø25	м		45	ООО "Теплосеть"											выполнено
26	Капитальный ремонт водопроводной сети ж.д. №36, ЮВР Ø110	м		12	ООО "Теплосеть"											выполнено
27	Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. 14 микрорайон 8 до ж.д. №117, ул. Ленина Ø50	м		38	ООО "Теплосеть"											выполнено
28	Капитальный ремонт водопроводной сети ж.д. №2, микрорайон 7	м		24	ООО "Теплосеть"											выполнено
29	Капитальный ремонт пожарных гидрантов	шт		5	ООО "Теплосеть"											выполнено
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов																
1	**Уголь**	т	440		Неснижаемый запас топлива составляет 440 тонн, утвержден приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 10.05.2023г. №24-н.											
	по плану	т	2491	639												
	фактически															
2	**Техническая соль**	т														
	по плану	т														
	фактически															
IV. Подготовка автономных источников энергосбережения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период																
1	**Автономные источники энергоснабжения**															
2	**Среда подвоза топлива**															
3	**Коммунальная и инженерная техника**															
	ООО "Теплосеть" заключены договоры на использование специализированной техники: экскаваторы, погрузчики, дежурные автомобили, краны-манипуляторы универсальные, кран ГП 16 тонн, самосвалы.	ед	30	30												
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств																
1	Выключатель автоматический АВ2М20СВ (выдвижной, селективный)	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
2	Автоматический выключатель ВА-57-39 400 А	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
3	Задвижка д-300/400 30ч6бр Ру-10	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
4	ЗИП к насосному оборудованию: Втулка защитная к насосу СЭ 2500-60-11	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
5	ЗИП к насосному оборудованию: Кольцо уплотнительное СЭ 2500-60-11	шт	4	4	ООО "Теплосеть"											
6	ЗИП к насосному оборудованию: Кольцо щелевого уплотнения к насосу тип NK 80-200/211 A2-F-A-E-BAQE	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
7	ЗИП к насосному оборудованию: Комплект резиновых пластин к насосу тип NK 80-200/211	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
8	Подшипник к насосу тип NK 80-200/211 A2-F-A-E-BAQE	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
9	ЗИП к насосному оборудованию: Торцевое уплотнение вала BAQE-38 mm к насосу	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
10	ЗИП к насосному оборудованию: Щелевое уплотнение D130/D144x10 к насосу NK 80-200/211	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
11	Кабель ВВГ 4*120	м	20	20	ООО "Теплосеть"											
12	Кабель ААШВ 3*120	м	15	15	ООО "Теплосеть"											
13	Масло трансформаторное РН ГК	л	200	200	ООО "Теплосеть"											
14	Муфта концевая 10КНТп-3х (70-120)	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
15	Муфта соединительная 3СТПн-10 3*120 С бумажной маслопропитанной изоляцией с броней или без брони с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 10 кВ Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86	шт	2	2	ООО "Теплосеть"											
16	Насос 2ЭЦВ 6-16-240	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
17	Насос ЭЦВ 6-16-140	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
18	Отводы Ду-57÷920 мм, сталь	шт	40	40	ООО "Теплосеть"											
19	Патрубок фланец-раструб 100/150/250	шт	6	6	ООО "Теплосеть"											
20	Преобразователь (датчик) давления КРТ9	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
21	Провод ВПП 1*10	м	100	100	ООО "Теплосеть"											
22	Переход ПЭ/сталь Ду-57/50 мм SDR 17	м	2	2	ООО "Теплосеть"											
23	Трубы ПЭ Ду-50 мм SDR 17	м	100	100	ООО "Теплосеть"											
24	Трубы ПЭ Ду-500 мм SDR 17	м	12	12	ООО "Теплосеть"											
25	Трубы ПЭ Ду-630 мм SDR 17	м	12	12	ООО "Теплосеть"											
26	Трубы стальные Ду-57*4 мм	тн	0,125	0,125	ООО "Теплосеть"											

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед.изм.	Кол-во ПЛАН	Кол-во ФАКТ	Исполнитель	Срок исполнения										Отметка о выполнении работ и оценка
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
27	Трубы стальные Ду-76*4 мм	тн	0,17	0,17	ООО "Теплосеть"											
28	Трубы стальные Ду-89*4 мм	тн	0,2	0,2	ООО "Теплосеть"											
29	Трубы стальные Ду-108*5 мм	тн	0,3	0,3	ООО "Теплосеть"											
30	Трубы стальные Ду-159*6 мм	тн	0,543	0,543	ООО "Теплосеть"											
31	Трубы стальные Ду-219*8 мм	тн	1,0	1,0	ООО "Теплосеть"											
32	Трубы стальные Ду-325*8 мм	тн	1,5	1,5	ООО "Теплосеть"											
33	Трубы стальные Ду-377*8 мм	тн	1,857	1,857	ООО "Теплосеть"											
34	Трубы стальные Ду-426*8 мм	тн	1,980	1,980	ООО "Теплосеть"											
35	Трубы стальные Ду-530*10 мм	тн	3,080	3,080	ООО "Теплосеть"											
36	Трубы стальные Ду-630*10 мм	тн	1,830	1,830	ООО "Теплосеть"											
37	Трубы стальные Ду-720*10 мм	тн	1,555	1,555	ООО "Теплосеть"											
38	Трубы стальные Ду-820*10 мм	тн	4,800	4,800	ООО "Теплосеть"											
39	Трубы стальные Ду-920*10 мм	тн	5,400	5,400	ООО "Теплосеть"											
40	Хомуты ремонтные Ду-219÷630 мм, однозамковые	шт	9	9	ООО "Теплосеть"											
41	Электродвигатель АМН225М2 380/660 90 кВт/3000 об/мин.	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
42	Электродвигатель АИР 355 S6 160/1000 |М1001|	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
43	Электродвигатель А 250 М6 55/1000	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
44	Электродвигатель АИР 100S2 У1 4/3000	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
45	Электродвигатель АИР 160S6У1 11/1000	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
46	Электродвигатель 5АИ160S2 15/3000	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
47	Электродвигатель А180М2У1 30кВт/3000	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											
48	Электродвигатель А200М4У1 37 кВт/1500	шт	1	1	ООО "Теплосеть"											

И.о. главного инженера А.А. Ковалев

Лиепа Е.Н.
8 (39151) 6-92-53